

URAIAN PEKERJAAN SEMENISASI JALAN

Berikut ini uraian pekerjaan semenisasi jalan beton agar dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan dapat dilaksanakan secara sistematis, terkoordinasi dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.

1. PAS. PAPAN NAMA PROYEK
Papan nama proyek digunakan sebagai papan informasi mengenai pekerjaan yang akan kami laksanakan.
2. PENGUKURAN
Pekerjaan lapangan yang pertama dikerjakan adalah pengukuran kembali dan pencocokan antara lapangan dan shop drawing dan hasil pengukuran ini akan dijadikan untuk pembuatan as bluit drawing.
3. PEKERJAAN PEMBERSIHAN DAN PERATAAN LOKASI
Pekerjaan ini terdiri dari penyiapan tanah dasar mencakup pekerjaan perataan, penimbunan/galian serta pembersihan badan jalan sebelum pekerjaan semenisasi dilaksanakan. Pembentukan badan jalan tersebut sampai lebar penuh dasar jalan seperti ditunjukkan pada gambar rencana dan dapat dibentuk diatas timbunan biasa atau diatas timbunan galian setempat. Pekerjaan pembersihan ini hanya sesuai dengan petunjuk dan arahan dari direksi teknik.
4. PEKERJAAN BEKISTING JALAN SEMENISASI
 - 1) Bekisting harus dipasang sesuai dengan bentuk dan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan/yang diperlukan dalam gambar.
 - 2) Bekisting harus dipasang sedemikian rupa dengan perkuatan, sehingga cukup kokoh dan dijamin tidak berubah bentuk dan kedudukannya selama pengecoran dilakukan.
 - 3) Bekisting harus rapat (tidak bocor), permukaannya licin, bebas dari kotoran- kotoran (tahi gergaji), potongan kayu, tanah/lumpur dan sebagainya, sebelum pengecoran dilakukan. Dan harus mudah dibongkar tanpa merusak permukaan beton.
 - 4) Pekerjaan Pembongkaran Bekisting, Pembongkaran Bekisting hanya boleh dilakukan dengan ijin dari Direksi. Setelah bekisting dibuka, tidak diijinkan mengadakan perubahan apapun pada permukaan beton tanpa persetujuan dari Direksi.
5. PEKERJAAN PASANG LAPISAN PLASTIK
Pekerjaan pemasangan lapisan plastik pada jalan dengan bentuk dan ukuran sesuai gambar rencana kerja.
7. PEKERJAAN PEMBESIAN (*WIRE MESH*)
Wiremesh yang digunakan digunakan harus berkualitas baik dan tidak berkarat.
8. PEKERJAAN COR BETON *READY MIX*
 - a) Beton yang digunakan beton *Ready Mix*
 - b) Permukaan beton yang selesai dicor harus dilakukan trowel finish (disapu) untuk mencegah permukaan yang di beton licin.
9. PEKERJAAN AKHIR
Sebelum diadakan Serah Terima-1 (Pertama) Pekerjaan, terlebih dahulu melakukan pembersih semua bagian Pekerjaan, terutama pembongkaran bekisting yang terpasang dibagian sisi kiri dan kanan jalan dan membersihkan barang bekas/peralatan yang diperlukan. Semua sisa material yang digunakan lagi harus dibawa ke luar dari lingkungan pekerjaan, sehingga halaman/sepanjang jalan benar-benar bersih dan rapih.